

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

ОАО "Золото Северного Урала"  
(наименование стройки)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-1**  
(локальная смета)

на теплоизоляция 20-ти футового сухогрузного контейнера (минераловатные плиты+крыша+сайдинг)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Проект №14089 (мобильная котельная на базе 20-ти футового сухогруз. контейнера)  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ **191,310** тыс.руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 5,004 тыс.руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 351,8 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_08\_\_2009\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Общестроительные работы																
1	ТЕР09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	1 т конструкций	0,05	2250,98	1055,57	666,67	16,31	113	53	33	1	75,56	3,78	0,87	0,04
2	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,05	13506,5				675							
3	ТЕР09-03-048-01	Монтаж облицовки	100 м2	0,6	7811,34	3482,55	1832,19	266,99	4687	2090	1099	160	272,5	163,5	14,96	8,98
4	ТЕР26-01-055-01	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,6	3328,28	1182,94	20,07	3,9	1997	710	12	2	95,94	57,56	0,25	0,15
5	ТСЦ-101-9462-2	Пленка полиэтиленовая	м2	60	14,64				878							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									8350	2853	1144	163		224,84		9,17
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									9363	2976	1381	170		224,84		9,17
Накладные расходы									2906							
Сметная прибыль									2563							
Итого по разделу 1 Общестроительные работы :																
Строительные металлические конструкции									9562					167,28		9,02

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Материалы для строительных работ									1786							
Теплоизоляционные работы									3484					57,56		0,15
Итого									14832					224,84		9,17
Всего с учетом " СМР=4,673"									69310					224,84		9,17
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									5006							
Машины и механизмы									1381							
ФОТ									3146							
Накладные расходы									2906							
Сметная прибыль									2563							
<b>Итого по разделу 1 Общестроительные работы</b>									<b>69310</b>					<b>224,84</b>		<b>9,17</b>
<b>Раздел 2. Теплоизоляция</b>																
6	<b>ТЕР26-01-037-01</b>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляции	6	795,84	271,74	82,72	10,77	4775	1630	496	65	20,04	120,24	0,69	4,14
7	<b>ТСЦ-104-0011</b>	Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-86) без обкладок М-125, толщина 80 мм	м3	5,82	411,47				2395							
8	<b>ТЕР26-01-048-04</b>	Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях: из сетки	100 м2 изолируемой поверхности	0,6	2015,22	134,51	44,95	8,74	1209	81	27	5	11,2	6,72	0,56	0,34
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									8379	1711	523	70		126,96		4,48
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									9483	1785	631	73		126,96		4,48
Накладные расходы									1858							
Сметная прибыль									1301							
<b>Итоги по разделу 2 Теплоизоляция :</b>																
Теплоизоляционные работы									9888					126,96		4,48
Материалы для строительных работ									2754							
Итого									12642					126,96		4,48
Всего с учетом " СМР=4,673"									59076					126,96		4,48
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									7067							
Машины и механизмы									631							
ФОТ									1858							
Накладные расходы									1858							
Сметная прибыль									1301							
<b>Итого по разделу 2 Теплоизоляция</b>									<b>59076</b>					<b>126,96</b>		<b>4,48</b>
<b>Раздел 3. Материалы в текущих ценах</b>																
9	<b>Текущие цены</b>	Сайдинг	м2	60	489				29340							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									29340							
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									33741							
<b>Итоги по разделу 3 Материалы в текущих ценах :</b>																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 9									29340							
Всего с учетом районного к-та 4,3%									29340							
Территориальный коэффициент на материалы МАТ=1,15									4401							
Поправочный коэффициент на машины и механизмы ЭМ=1,2																
Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня									33741							
Всего с учетом " "									33741							
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									33741							
<b>Итого по разделу 3 Материалы в текущих ценах</b>									<b>33741</b>							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									46069	4564	1667	233		351,8		13,65
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									52587	4761	2012	243		351,8		13,65
Накладные расходы									4764							
Сметная прибыль									3864							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого по Поз. 1-5 СМР=4,673																
Строительные металлические конструкции:																
Итого Поз. 1, 3									4800	2143	1132	161		167,28		9,02
Всего с учетом районного к-та 4,3%									4899	2235	1139	168		167,28		9,02
Территориальный коэффициент на материалы МАТ=1,15									229							
Поправочный коэффициент на машины и механизмы ЭМ=1,2									228		228					
Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня									5356	2235	1367	168		167,28		9,02
Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 403)									2163							
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 2 403)									2043							
Итого с накладными и см. прибылью									9562					167,28		9,02
Материалы для строительных работ:																
Итого Поз. 2, 5									1553							
Всего с учетом районного к-та 4,3%									1553							
Территориальный коэффициент на материалы МАТ=1,15									233							
Поправочный коэффициент на машины и механизмы ЭМ=1,2																
Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня									1786							
Теплоизоляционные работы:																
Итого Поз. 4									1997	710	12	2		57,56		0,15
Всего с учетом районного к-та 4,3%									2028	741	12	2		57,56		0,15
Территориальный коэффициент на материалы МАТ=1,15									191							
Поправочный коэффициент на машины и механизмы ЭМ=1,2									2		2					
Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня									2221	741	14	2		57,56		0,15
Накладные расходы 100% ФОТ (от 743)									743							
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 743)									520							
Итого с накладными и см. прибылью									3484					57,56		0,15
Итого									14832					224,84		9,17
Всего с учетом " СМР=4,673"									69310					224,84		9,17

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итоги по Поз. 6-8 СМР=4,673																
Теплоизоляционные работы:																
Итого Поз. 6, 8									5984	1711	523	70		126,96		4,48
Всего с учетом районного к-та 4,3%									6061	1785	526	73		126,96		4,48
Территориальный коэффициент на материалы МАТ=1,15									563							
Поправочный коэффициент на машины и механизмы ЭМ=1,2									105		105					
Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня									6729	1785	631	73		126,96		4,48
Накладные расходы 100% ФОТ (от 1 858)									1858							
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 858)									1301							
Итого с накладными и см. прибылью									9888					126,96		4,48
Материалы для строительных работ:																
Итого Поз. 7									2395							
Всего с учетом районного к-та 4,3%									2395							
Территориальный коэффициент на материалы МАТ=1,15									359							
Поправочный коэффициент на машины и механизмы ЭМ=1,2																
Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня									2754							
Итого									12642					126,96		4,48
Всего с учетом " СМР=4,673"									59076					126,96		4,48
Итоги по Поз. 9																
Итого Поз. 9									29340							
Всего с учетом районного к-та 4,3%									29340							
Территориальный коэффициент на материалы МАТ=1,15									4401							
Поправочный коэффициент на машины и механизмы ЭМ=1,2																
Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня									33741							
Всего с учетом " "									33741							
Итого									162127					351,8		13,65
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									45814							
Машины и механизмы									2012							
ФОТ									5004							
Накладные расходы									4764							
Сметная прибыль									3864							
НДС 18%									29182,86							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>191309,86</b>					<b>351,8</b>		<b>13,65</b>

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_