

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

ЗАО "Золото Северного Урала", карьер "Воронцовский"  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-2  
(локальная смета)

на теплоизоляция 20-ти футового сухогрузного контейнера (сверхтонкая теплоизоляция "Корунд" )  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Проект №14089 (мобильная котельная на базе 20-ти футового сухогруз. контейнера)  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ **90,067** тыс.руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,269 тыс.руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 16,7 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_08\_\_2009\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Теплоизоляция																
1	ТЕР13-03-002-16 прим.	Изоляция металлических поверхностей за 6 раз сверхтонкой теплоизоляцией "Корунд" <i>121,48 = 1 219,56 - 64 593,20 x 0,017</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>коэффициент за 6 раз ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6;</i> <i>ТЗ=6; ТЗМ=6</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,6	728,88	428,76	58,92	1,86	437	257	35	1	27,84	16,7	0,12	0,07
3	1. 113-0283	Грунтовка на основе эпоксидной смолы "Унигрем"	т	0	64593,2											
Уд	2. 113-0283	Грунтовка на основе эпоксидной смолы "Унигрем"	т	<i>0,102</i> <i>0,0612</i>	<i>64593,2</i>				<i>3953,1</i>							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									437	257	35	1		16,7		0,07
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									477	268	42	1		16,7		0,07
Накладные расходы									242							
Сметная прибыль									188							
Итого по разделу 2 Теплоизоляция :																
Итого Поз. 1									437	257	35	1		16,7		0,07
Всего с учетом районного к-та 4,3%									448	268	35	1		16,7		0,07
Территориальный коэффициент на материалы МАТ=1,15									22							
Поправочный коэффициент на машины и механизмы ЭМ=1,2									7		7					
Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня									477	268	42	1		16,7		0,07
Накладные расходы 90% ФОТ (от 269)									242							
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 269)									188							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого с накладными и см. прибылью									907					16,7		0,07
Всего с учетом " СМР=4,276"									3878					16,7		0,07
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									167							
Машины и механизмы									42							
ФОТ									269							
Накладные расходы									242							
Сметная прибыль									188							
<b>Итого по разделу 1 Теплоизоляция</b>									<b>3878</b>					<b>16,7</b>		<b>0,07</b>
<b>Раздел 2. Материалы в текущих ценах</b>																
2	<b>Текущие цены</b>	Сверхтонкая теплоизоляция "Корунд"	л	180	350				63000							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									63000							
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									72450							
<b>Итоги по разделу 3 Материалы в текущих ценах :</b>																
Итого Поз. 2									63000							
Всего с учетом районного к-та 4,3%									63000							
Территориальный коэффициент на материалы МАТ=1,15									9450							
Поправочный коэффициент на машины и механизмы ЭМ=1,2																
Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня									72450							
Всего с учетом " "									72450							
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									72450							
<b>Итого по разделу 2 Материалы в текущих ценах</b>									<b>72450</b>							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									63437	257	35	1		16,7		0,07
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									72927	268	42	1		16,7		0,07
Накладные расходы									242							
Сметная прибыль									188							
<b>Итоги по смете:</b>																
Итого Поз. 1 СМР=4,276									3878					16,7		0,07
Итого Поз. 2									72450							
Итого									76328					16,7		0,07
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									72617							
Машины и механизмы									42							
ФОТ									269							
Накладные расходы									242							
Сметная прибыль									188							
НДС 18%									13739,04							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>90067,04</b>					<b>16,7</b>		<b>0,07</b>

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_